

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Prefeitura Municipal de Pinhal da Serra  
 Obra: Ginásio Esportivo Assentamento  
 Pinhal da Serra - RS

Item	Valor do Item	Material					Total	327.481,73	40.339,06	38.868,24	95.766,96	83.803,06	58.706,42
		Período 01 30 dias R\$	Período 02 60 dias R\$	Período 03 90 dias R\$	Período 04 120 dias R\$	Período 05 150 dias R\$							
1.0	INSTALAÇÃO DA OBRA	3.608,55	100,00%	3.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.0	MARCAÇÃO DA OBRA	2.504,72	100,00%	2.504,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.0	INFRAESTRUTURA	48.893,98	70,00%	34.225,79	30,00%	14.668,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.0	SUPRAESTRUTURA	22.612,51	0,00%	0,00	100,00%	22.612,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.0	PAREDES EM GERAL	26.989,48	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0	COBERTURA METALICA	126.677,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.0	ESQUADRIAS METALICAS	21.933,08	0,00%	0,00	100,00%	21.933,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	4.534,38	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.0	PISOS	55.765,11	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.680,61	0,00%	0,00	20,00%	736,12	20,00%	736,12	30,00%	1.104,18	30,00%	1.104,18	
11.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	4.257,04	0,00%	0,00	20,00%	851,41	20,00%	851,41	30,00%	1.277,11	30,00%	1.277,11	
12.0	EQUIPAMENTOS	2.122,61	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.0	PINTURA DE ESQUADRIAS	1.156,13	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.0	CAIXA DE INSPEÇÃO/FOSSA/FILTRO	2.745,90	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>327.481,73</b>		<b>40.339,06</b>		<b>38.868,24</b>		<b>95.766,96</b>		<b>83.803,06</b>		<b>58.706,42</b>	

PINHAL DA SERRA - RS, 16 DE ABRIL DE 2014

Eng. Civil José Fernando Kuhn Adames