

Endereço: Serra dos Gregórios
Pinhal da Serra - RS

Obra: 04 Salas de Aula

Item	Valor	do item	Período 01	Período 02	Período 03	Período 04	Período 05	Período 06
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Executado								
1.0 Serviços Preliminares	10.658,38	100,00%	x	x	x			x
2.0 Movimentos de Terra	6.892,98	100,00%	6.892,98	x	x			x
3.0 Infra-estrutura: Fundações	201.648,51	100,00%	201.648,51	0,00	x			x
4.0 Superestrutura	104.462,24	x	x	31.338,67	30,00%	41.784,89	40,00%	
5.0 Instalações Hidro-sanitárias	59.828,58	x	x	11.965,72	20,00%	11.965,72	20,00%	2.393,14
6.0 Instalações Elétricas e telefônicas	80.442,74	x	x	16.088,55	20,00%	16.088,55	20,00%	3.217,71
7.0 Paredes e Painéis	35.734,57			10.720,37	40,00%	14.293,83	30,00%	
8.0 Esquadras	31.643,61	x	x	x	50,00%	15.821,80	50,00%	15.821,80
9.0 Cobertura	164.743,17				50,00%	82.371,58	50,00%	82.371,58
10.0 Revestimento	85.199,21			25.559,76	30,00%	25.559,76	30,00%	25.559,76
11.0 Pavimentação	74.312,82	20,00%		14.862,56	30,00%	22.293,85	30,00%	22.293,85
12.0 Soleras e Rodapes	1.767,98				50,00%	883,99	50,00%	883,99
13.0 Pinturas	44.707,42				50,00%	22.353,71	50,00%	22.353,71
14.0 Elementos decorativos e outros	20.147,65				50,00%	10.073,82	50,00%	10.073,82
15.0 Instalação rede lógica	7.047,67				100,00%	7.047,67		
16.0 Portal de acesso	4.283,27							4.283,27
17.0 Limpeza da Obra	883,65							883,65
Total	934.404,42							
			219.199,87		84.975,87	99.246,53	227.490,51	152.017,04
								89.031,19

José Fernando Kuhn Adames
Engº Civil
CREA 70.952-D