

REPAROS ESCOLA INFANTIL

Obra: Ampliação Escola Infantil

Item	Valor do item	Período 01 30 dias	Período 01 R\$	Período 02 60 dias	Período 02 R\$	Período 03 90 dias	Período 03 R\$	Período 04 120 dias	Período 04 R\$
Executado									
1.0 Serviços Preliminares	9.728,84	50,00%	4.864,42	50,00%	4.864,42				
Total	9.728,84		4.864,42		4.864,42		#REF!		0,00

Carla Zanette

Carla Zanette
Eng.ª Civil – CREA/SC 128304-8

Carla Zanette
Engenheira Civil
CREA 128304-8

AMPLIAÇÃO ESCOLA INFANTIL

Obra: Ampliação Escola Infantil

Item	Valor do item	Período 01 30 dias	Período 01 R\$	Período 02 60 dias	Período 02 R\$	Período 03 90 dias	Período 03 R\$	Período 04 120 dias	Período 04 R\$
Executado									
1.0 Serviços Preliminares	2.756,05	100,00%	2.756,05						
2.0 Movimentos de Terra	1.475,09	100,00%	1.475,09						
3.0 Infra-estrutura: Fundações	9.421,36	100,00%	9.421,36						
4.0 Superestrutura	23.079,20	30,00%	6.923,76	60,00%	13.847,52	10,00%	2.307,92		
5.0 Sistema de Vedação Vertical	4.759,67	20,00%	951,93	60,00%	2.855,80	20,00%	951,93		
6.0 Esquadrias	9.302,34					50,00%	4.651,17	50,00%	4.651,17
7.0 Sistema de Cobertura	11.058,05			10,00%	1.105,81	60,00%	6.634,83	30,00%	3.317,42
8.0 Impermeabilização	330,09	100,00%	330,09						
9.0 Revestimento Interno e Externo	15.613,61					40,00%	6.245,44	60,00%	9.368,17
10.0 Sistemas de Pisos	7.326,98			10,00%	732,70	40,00%	2.930,79	50,00%	3.663,49
11.0 Pinturas e Acabamentos	8.672,57			5,00%	433,63	35,00%	3.035,40	60,00%	5.203,54
12.0 Drenagem e Águas Pluviais	2.152,17					50,00%	1.076,09	50,00%	1.076,09
13.0 Sistemas de proteção Contra Incêndio	894,31							100,00%	894,31
14.0 Instalação Elétrica – 220V	6.365,78			10,00%	636,58	10,00%	636,58	80,00%	5.092,62
15.0 Instalação de Climatização	153,25					50,00%	76,63	50,00%	76,63
16.0 SPDA	6.186,29							100,00%	6.186,29
Total	109.546,81		21.858,28		19.612,03		28.546,78		39.529,72

Carla Zanette

Carla Zanette

Eng.ª Civil – CREA/SC 128304-8

Carla Zanette

Engenheira Civil
CREA 128304-8